

Laufenburg, Juli 2024

Sanierung Altstadt Erneuerung Werkleitungen und Neuerstellung Fernwärmeleitungen

Information zum Stand der Arbeiten (1. + 2. Etappe)



Ausschnitt Bauetappenplan, Stand Juli 2024

Die Bauarbeiten der Etappe 1 haben Anfang Juni 2024 in der Marktgasse begonnen.

Rück- und Ausblick:

- Im unteren Teil der Marktgasse bis auf Höhe Flössergasse wurde die Strassenoberfläche (Pflasterung) abgebrochen.
- Anschliessend Beginn mit Aushub der Entwässerungsleitungen.
- Die neuen Leitungen werden lagegleich im alten Entwässerungskanal verlegt. Dazu ist weitgehend nur der Abbruch des Gewölbebogens des vorhandenen Kanals erforderlich. Lediglich für die neuen Hausanschlüsse sind zusätzlich punktuelle Abbrüche der Kanaleinwandung notwendig.
- Derzeit werden die Schmutzwasserhauptleitung mit den Hausanschlussleitungen, die Sauberwasserleitung mit den Dachwasseranschlüssen und die Kontrollschächte erstellt.

Impressionen Baufortschritt: Juli 2024

- Einige Impressionen der bisherigen Baufortschritte können unter nachfolgendem Internetlink eingesehen werden.
[Fotodokumentation Baufortschritt](#)
- Ein virtueller Rundgang wird über die 360° Bestandaufnahme der Baustelle ermöglicht und bietet spannende Einblicke!
[Baustelle 360°](#)

Diese Baustellendokumentation wurde durch die Bauleitung des Ingenieurbüros Koch + Partner in Laufenburg zur Verfügung gestellt.